

Villa del 5 de mayo del Heroico Municipio de Xochiapulco, Puebla, a 15 de enero de 2026.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO.

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OFICIO: MXP/21200/2026/010

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



C. Mariano Ortúño Aguilar

PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHIAPULCO, PUEBLA


MUNICIPIO HEROICO
Xochiapulco
"LA EXPERIENCIA,
AL SERVICIO DEL PUEBLO"
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Archivo. Control de Gestión.

Calle 5 De Mayo Sur Número 22, Sección Segunda, CP. 73660

xochiapulcopresidencia2427@gmail.com

www.xochiapulco.gob.mx 233 311 1104



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	0.00	0	3	0.00	0	3	SE CUMPLE LA META.
	3er. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	7	SE CUMPLE LA META.
	4to. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	7	SE CUMPLE LA META.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	0.00	0	3	0.00	0	3	SE CUMPLE LA META.
	3er. Trimestre	57.14	4	7	57.14	4	7	SE CUMPLE LA META.
	4to. Trimestre	57.14	4	7	57.14	4	7	SE CUMPLE LA META.

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	100.00	3	3	100.00	3	3	SE CUMPLE LA META.
	3er. Trimestre	42.86	3	7	42.86	3	7	SE CUMPLE LA META.
	4to. Trimestre	42.86	3	7	42.86	3	7	SE CUMPLE LA META.

Nombre del municipio
XOCHIAPULCO



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	820,725.24	3,282,901.00	25.00	820,725.24	3,282,901.00			
	2do. Trimestre	50.00	1,641,450.48	3,282,901.00	50.00	1,641,450.48	3,282,901.00			
	3er. Trimestre	75.00	2,462,175.72	3,282,901.00	75.00	2,462,175.72	3,282,901.00			
	4to. Trimestre	100.00	3,282,901.00	3,282,901.00	100.00	3,282,901.00	3,282,901.00			
Índice en el Ejercicio de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
		1er. Trimestre	6.42	210,711.00	3,282,901.00	6.42	210,711.00	3,282,901.00		
		2do. Trimestre	50.00	1,641,450.40	3,282,901.00	20.87	684,980.00	3,282,901.00		
		3er. Trimestre	75.00	2,462,175.70	3,282,901.00	52.61	1,727,035.00	3,282,901.00		
4to. Trimestre	100.00	3,282,901.00	3,282,901.00	100.00	3,282,901.00	3,282,901.00				
Índice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	2.74	1,641,450.48	600,000.00	2.74	1,641,450.48	600,000.00			
	4to. Trimestre	2.74	3,282,901.00	1,200,000.00	3.23	3,282,901.00	1,016,632.39			ALISTES EN LA RECAUDACION
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	4to Trimestre	-7.21	14,847,993.00	16,002,359.72	-3.42	15,454,324.76	16,002,359.72			ALISTES EN LA RECAUDACION



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	29.37	482,072.53	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48		
	4to. Trimestre	38.51	1,264,145.05	3,282,901.00	40.63	1,333,936.05	3,282,901.00		
	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48	NO REQUERIDO PARA EL MUNICIPIO.	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,282,901.00	0.00	0.00	3,282,901.00	NO REQUERIDO PARA EL MUNICIPIO.	
	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48	NO REQUERIDO PARA EL MUNICIPIO.	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,282,901.00	0.00	0.00	3,282,901.00	NO REQUERIDO PARA EL MUNICIPIO.	
	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	11.17	183,296.00	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48		
	4to. Trimestre	5.58	183,296.00	3,282,901.00	3.47	113,970.00	3,282,901.00		
	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	25.96	426,100.27	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48		
	4to. Trimestre	25.96	852,200.53	3,282,901.00	39.33	1,291,194.55	3,282,901.00		
	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	29.95	491,629.71	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48		
	4to. Trimestre	29.95	983,259.42	3,282,901.00	16.56	543,800.40	3,282,901.00		
	AJUSTES DE ACUERDO A NECESIDADES								

Detalle del Gasto

GOLO	TITULO	GOLO	RA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	ENTIDAD	UNIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TITULO PROGRAMA Y PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO	MONTE	HOMER	RECURSOS	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL A PROYECTO	REQUERIDO	COMPROMETIDO	DEFERIDO	ERRENDO	PAGO	VALIDO			
2025	4	PUJ2500252469	33	0004-FIIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	07288	Puebla	200	Xochitlapan	Yaxateco	Proyecto de Mejoramiento de Vivienda y saneamiento	04	Municipio Xochitlapan	04	87526	115	0	0	140.79	08/09/2025	12/29/2025	1,791,978.72	1,791,978.72	1,791,978.72	1,791,978.72	1,791,978.72	1,791,978.72	1,791,978.72	1,791,978.72	Valido
2025	4	PUJ2500252470	33	0004-FIIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	07288	Puebla	200	Xochitlapan	Quahuicoma	Proyecto de Vivienda	04	Municipio Xochitlapan	04	95029	24	0	0	0	12/09/2025	12/11/2025	897,497.00	897,497.00	897,497.00	897,497.00	897,497.00	897,497.00	897,497.00	897,497.00	Valido
2025	4	PUJ2500252471	33	0004-FIIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	07288	Puebla	200	Xochitlapan	San José	Proyecto de Vivienda	04	Municipio Xochitlapan	04	92247	30	0	0	0	12/09/2025	12/11/2025	1,121,893.80	1,121,893.80	1,121,893.80	1,121,893.80	1,121,893.80	1,121,893.80	1,121,893.80	1,121,893.80	Valido
2025	4	PUJ2500252472	33	0004-FIIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	07288	Puebla	200	Xochitlapan	Condemera	Proyecto de Vivienda	04	Municipio Xochitlapan	04	91515	38	0	0	0	12/09/2025	12/11/2025	1,234,018.85	1,234,018.85	1,234,018.85	1,234,018.85	1,234,018.85	1,234,018.85	1,234,018.85	1,234,018.85	Valido
2025	4	PUJ2500252473	33	0004-FIIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	07288	Puebla	200	Xochitlapan	Cerro de Mayo	Programa de Seguridad	04	Municipio Xochitlapan	04	00000	0	0	0	0	12/09/2025	12/11/2025	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	Valido
2025	4	PUJ2500252474	33	0004-FIIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	07288	Puebla	200	Xochitlapan	San José	Proyecto de Vivienda	04	Municipio Xochitlapan	04	00000	0	0	0	0	01/21/2025	12/11/2025	997,419.60	997,419.60	997,419.60	997,419.60	997,419.60	997,419.60	997,419.60	997,419.60	Valido / Registrado

Cuarto Trimestre 2025



Indicadores

Cuarto Trimestre 2025

Ciclo	Periodo estimado	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Modificada	Justificación	Realización en el Periodo	Avance (%)	Fuente
2025	4	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMULIN	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMULIN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) *100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acendente	25.95875	25.95875		99.3309	151.51	Validado
2025	4	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMULIN	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMULIN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) *100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acendente	5.58835	5.58835	[Justificado] 025.prim.4.jus FORTAMULIN otras casatelesari ojutemaruas (02/28)	3.4762	62.18	Validado
2025	4	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMULIN	200327	Porcentaje de recursos FORTAMULIN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMULIN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto asignado por el FORTAMULIN en el municipio o demarcación territorial de México) *100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acendente	100	100		100	100	Validado
2025	4	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMULIN	200348	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) *100 - 100]	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Acendente	-7.21373	-7.21373		-3.4871	47.47	Validado
2025	4	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMULIN		Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMULIN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.73575	2.73575		3.22919	84.72	Validado





MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO

FOUO SISTEMA SHCP	No. DE OBRAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	FAISMUN										UNIDAD DE MEDIDA			
								COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD ACUMULADA							
PUE25020 2532683	21831	21200- 2025- FAISMU N-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.	CINCO DE MAVO	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	100%	100%	1211.12	m2
PUE25020 2532682	17230	21200- 2025- FAISMU N-02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PEDREÑA, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.	CINCO DE MAVO	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	100%	100%	789.57	m2
PUE25020 2541051	41376	21200- 2025- FAISMU N-03	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el acceso a Ignacio Zaragoza en la localidad de Ignacio Zaragoza, del km 0+000.00 al km 0+420.00	IGNACIO ZARAGOZA	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	100%	100%	2520	m2
PUE25030 2582471	91315	21200- 2025- FAISMU N-04	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuatramani, Xochiapulco, Puebla	CUATRAMANIS	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	100%	100%	11	PZAS
PUE25030 2582472	92247	21200- 2025- FAISMU N-05	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de San José, Xochiapulco, Puebla	SAN JOSÉ	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	100%	100%	10	PZAS
PUE25030 2582470	95029	21200- 2025- FAISMU N-05	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuatrecorona, Xochiapulco, Puebla	CUATRECORONA	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	100%	100%	8	PZAS
PUE25030 2582469	87586	21200- 2025- FAISMU N-06	Rehabilitación de red de alcantarillado pluvial en la calle 5 de Mayo norte en la localidad de Yautepeco, Xochiapulco, Puebla.	YAUTEPECO	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	100%	100%	140.79	M3



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FORTAMUN

FOUO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	ERERIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISCO	CANTIDAD DE ADQUISICION	UNIDAD DE MEDIDA
PUE25020 2545498	21200- 2025- FORIA MUN-03	Rehabilitación de caminos que conducen a la localidad de la Manzana, perteneciente al municipio de Xochiapulco, Puebla. (del km 0+703.30 al km 1+442)	La Manzana	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	100%	100%	0.738	km
PUE25030 2601197	21200- 2025- FORIA MUN-04	Adquisición de Seda tipo patrulla equipado con balzamiento (prevención) Para Seguridad Publica Municipal. (Adquisición de seda)	Cerro de Mayo	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	100%	100%	1	PIEZA
PUE25030 2601198	21200- 2025- FORIA MUN-04	Adquisición de Seda tipo patrulla equipado con balzamiento (prevención) Para Seguridad Publica Municipal. (Equipamiento de seda).	Cerro de Mayo	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	100%	100%	1	PIEZA
PUE25040 2618849	21200- 2025- FORIA MUN-07	Rehabilitación de camino Atraban-San José, en la localidad de San José, perteneciente al municipio de Xochiapulco.	San José	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	100%	100%	2097.38	m3



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO

FOHO SISTEMA SIFAS SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD EN TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUES020 2532683	21831	21200- 2025- FAISMU N-01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.	CINCO DE MAYO	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	100%	100%	1211.12	m2	
PUES020 2532682	17230	21200- 2025- FAISMU N-02	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PEDREBA, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.	CINCO DE MAYO	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	100%	100%	789.57	m2	
PUES020 2541051	41376	21200- 2025- FAISMU N-03	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el acceso a Ignacio Zaragoza, del km 0+000.00 al km 0+420.00	IGNACIO ZARAGOZA	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	100%	100%	2520	m2	
PUES030 2582471	91315	21200- 2025- FAISMU N-04	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuatramanis, Xochiapulco, Puebla	CUATRAMANIS	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	100%	100%	11	PZAS	
PUES030 2582472	92247	21200- 2025- FAISMU N-05	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de San José, Xochiapulco, Puebla	SAN JOSÉ	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	100%	100%	10	PZAS	
PUES030 2582470	95029	21200- 2025- FAISMU N-05	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuatrecorona, Xochiapulco, Puebla	CUATRECORONA	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	100%	100%	8	PZAS	
PUES030 2582469	87586	21200- 2025- FAISMU N-06	Rehabilitación de red de alcantarillado pluvial en la calle 5 de mayo norte en la localidad de Yautepeco, Xochiapulco, Puebla.	YAUTEPECO	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	100%	100%	140.79	M3	



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FORTAMUN

FOUO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25020 2545498	21200- 2025- FORTA MUN-03	Rehabilitación de caminos que conducen a la localidad de la Manzanailla, perteneciente al municipio de Xochiapulco, Puebla. (del km 0+703.30 al km 1+442)	La Manzanailla	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	100%	100%	0.738	km	
PUE25030 2601197	21200- 2025- FORTA MUN-04	Adquisición de Seda tipo patrulla equipado con balizamiento (prevención) Para Seguridad Publica Municipal. (Adquisición de sedán)	Chico de Mayo	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	100%	100%	1	PIEZA	
PUE25030 2601198	21200- 2025- FORTA MUN-04	Adquisición de Seda tipo patrulla equipado con balizamiento (prevención) Para Seguridad Publica Municipal. (Equipamiento de sedán).	Chico de Mayo	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	100%	100%	1	PIEZA	
PUE25040 2618649	21200- 2025- FORTA MUN-07	Rehabilitación de camino Atzacalan-San José, en la localidad de San José, perteneciente al municipio de Xochiapulco.	San José	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	\$ 967,419.60	100%	100%	2097.38	m3	