

Villa del 5 de mayo del Heroico Municipio de Xochiapulco, Puebla, a 15 de octubre de 2025.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: MXP/21200/2025/80

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **reportes** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, los registros en los módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE




C. Mariano Ortúño Aguilar
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHIAPULCO PUEBLA

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO HEROICO
Xochiapulco
"LA EXPERIENCIA AL SERVICIO DEL PUEBLO"
INSTANTANEO 2024

Archivo. Control de Gestión.

Nombre del municipio
XOCHIAPULCO



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	820,725.24	3,282,901.00	25.00	820,725.24	3,282,901.00	Se cumple la meta.
	2do. Trimestre	50.00	1,641,450.48	3,282,901.00	50.00	1,641,450.48	3,282,901.00	Se cumple la meta.
	3er. Trimestre	75.00	2,462,175.72	3,282,901.00	75.00	2,462,175.72	3,282,901.00	Se cumple la meta.
	4to. Trimestre	100.00	3,282,901.00	3,282,901.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	6.42	210,711.00	3,282,901.00	6.42	210,711.00	3,282,901.00	
	2do. Trimestre	50.00	1,641,450.40	3,282,901.00	20.87	684,980.00	3,282,901.00	
	3er. Trimestre	75.00	2,462,175.70	3,282,901.00	52.61	1,727,035.00	3,282,901.00	
	4to. Trimestre	100.00	3,282,901.00	3,282,901.00		0.00		
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	2.74	1,641,450.48	600,000.00		1,641,450.48	0.00	
	4to. Trimestre	2.74	3,282,901.00	1,200,000.00			0.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1))*100]	4to Trimestre	-7.21	14,847,993.00	16,002,359.72				



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	29.37	482,072.53	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48	
	4to. Trimestre	38.51	1,264,145.05	3,282,901.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48	No requerido para el municipio.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,282,901.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48	No requerido para el municipio.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,282,901.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	11.17	183,296.00	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48	
	4to. Trimestre	5.58	183,296.00	3,282,901.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	25.96	426,100.27	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48	
	4to. Trimestre	25.96	852,200.53	3,282,901.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	29.95	491,629.71	1,641,450.48	0.00	0.00	1,641,450.48	
	4to. Trimestre	29.95	983,259.42	3,282,901.00				



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAJIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FAISMUN																
PUE25020 2532683	21831	21200-2025-FAISMUN-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.	CINCO DE MAYO	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	\$ 2,354,327.61	100%	100%	1211.12	m2	
PUE25020 2532682	17230	21200-2025-FAISMUN-02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE LA PEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.	CINCO DE MAYO	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	\$ 1,572,353.19	100%	100%	789.57	m2	
PUE25020 2541051	41376	21200-2025-FAISMUN-03	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el acceso a Ignacio Zaragoza en la localidad de Ignacio Zaragoza, del km 0+000.00 al km 0+420.00	IGNACIO ZARAGOZA	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	\$ 2,885,596.83	100%	100%	2520	m2	
PUE25030 2582471	91315	21200-2025-FAISMUN-04	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuautamanis, Xochiapulco, Puebla	CUAUTAMANIS	\$ 1,234,016.85	\$ 1,234,016.85	\$ 934,861.58	\$ 934,861.58	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	11	PZAS	
PUE25030 2582472	92247	21200-2025-FAISMUN-05	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de San José, Xochiapulco, Puebla	SAN JOSÉ	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ 1,121,833.80	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10	PZAS	
PUE25030 2582470	95029	21200-2025-FAISMUN-05	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuauhtecomaco, Xochiapulco, Puebla	CUAUHTECOMACO	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ 897,467.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	8	PZAS	
PUE25030 2582469	87586	21200-2025-FAISMUN-06	Rehabilitación de red de alcantarillado pluvial en la calle 5 de mayo norte en la localidad de Yautetelco, Xochiapulco, Puebla.	YAUTETELCO	\$ 1,791,978.72	\$ 1,791,978.72	\$ 622,114.60	\$ 622,114.60	\$ -	\$ -	\$ -	0%	62.00%	140.79	M3	
FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PUE25020 2545498		21200-2025-FORTAMUN-03	Rehabilitación de caminos que conducen a la localidad de la Manzanilla, perteneciente al municipio de Xochiapulco, Puebla. (del km 0+703.30 al km 1+442)	La Manzanilla	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	\$ 323,774.95	100%	100%	0.738	km	



MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25030 2601197		21200- 2025- FORTA MUN-04	Adquisición de Sedán tipo patrulla equipado con balizamiento (prevención) Para Seguridad Pública Municipal. (Adquisición de sedán)	Cinco de Mayo	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	\$ 319,990.00	100%	100%	1	PIEZA	
PUE25030 2601198		21200- 2025- FORTA MUN-04	Adquisición de Sedán tipo patrulla equipado con balizamiento (prevención) Para Seguridad Pública Municipal. (Equipamiento de sedán).	Cinco de Mayo	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 77,140.00	\$ 77,140.00	\$ 77,140.00	70%	30%	1	PIEZA	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	200	1	2025	2	33	I	4	FAIS Municipal	1	1237.99														
21	200	2	2025	2	33	I	4					1	441	2300000	3253317.65	3253317.65	3253317.65	0	0	0				Baño séptico en vivienda.
21	200	2	2025	2	33	I	4					2	613	2220577.37	1793216.71	622114.6	622114.6	0	0	0				Alcantarillado.
21	200	2	2025	2	33	I	4					2	614	6395858.03	6812277.63	6812277.63	6812277.63	6812277.63	6812277.63	6812277.63				Pavimentaciones.
21	200	2	2025	2	33	I	4					2	615	941138.6	0	0	0	0	0	0				Rehabilitación de camino.
21	200	1	2025	2	33	I	5	FORTAM UN	1	15.64														
21	200	2	2025	2	33	I	5					1	113	408000	408000	408000	408000	0	0	0				Sueldos a elementos.
21	200	2	2025	2	33	I	5					1	271	75259.42	75259.42	0	0	0	0	0				Uniformes a mandos policíacos.
21	200	2	2025	2	33	I	5					1	311	1100000	1100000	1100000	1100000	841985	841985	841985				Pago alumbrado público
21	200	2	2025	2	33	I	5					2	515	183296	183296	0	0	0	0	0				Adquisición de equipo de cómputo.
21	200	2	2025	2	33	I	5					2	541	500000	500000	430190	430190	397130	397130	397130				Adquisición de patrulla.
21	200	2	2025	2	33	I	5					2	613	450000	450015.64	36081.36	36081.36	0	0	0				Red de agua.
21	200	2	2025	2	33	I	5					2	615	402200.53	402216.17	323774.95	323774.95	323774.95	323774.95	323774.95				Caminos.
21	200	2	2025	2	33	I	5					1	853	164145.05	164145.05	164145.05	164145.05	164145.05	164145.05	164145.05				Pago a CERESO.

Destino del Gasto

Tercer Trimestre 2025


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2025	3	FUE250302601198	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de Sedán tipo patrulla equipado con balizamiento (prevención) Para Seguridad Pública Municipal. (Equipamiento de sedán).	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Xochiapulco	21200-2025-FORTAMUN-04	0	0	200	Equipamiento	1	29/09/2025	13/10/2025	110200	110,200.00	110,200.00	77,140.00	77,140.00	77,140.00	Validado / Registrado avances
2025	3	FUE250202545498	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de caminos que conducen a la localidad de la Manzanilla, perteneciente al municipio de Xochiapulco, Puebla. (del km 0+703.30 al km 14+442)	Puebla	200	Xochiapulco	La Manzanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	21200-2025-FORTAMUN-03	141	98	0	Kilómetro	0.74	03/06/2025	03/07/2025	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95	Validado avances
2025	3	FUE250302601197	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de Sedán tipo patrulla equipado con balizamiento (prevención) Para Seguridad Pública Municipal. (Adquisición de sedán)	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Xochiapulco	21200-2025-FORTAMUN-04	0	0	200	Vehículos	1	24/09/2025	03/10/2025	319,990.00	319,990.00	319,990.00	319,990.00	319,990.00	319,990.00	Validado / Registrado avances
2025	3	FUE250302582470	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuauhtecomaco, Xochiapulco, Puebla - 95029	Puebla	200	Xochiapulco	Cuauhtecomaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochiapulco	95029	24	16	40	Piezas	8	22/09/2025	22/11/2025	897467	897,467.00	897,467.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	FUE250302582471	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuautamaná, Xochiapulco, Puebla - 91315	Puebla	200	Xochiapulco	Cuautamaná	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochiapulco	91315	33	22	55	Piezas	11	15/09/2025	15/11/2025	1,234,016.85	1,234,016.85	1,084,439.22	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	FUE250302582469	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de red de alcantarillado pluvial en la calle 5 de mayo norte en la localidad de Yautelco, Xochiapulco, Puebla. - 87586	Puebla	200	Xochiapulco	Yautelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xochiapulco	87586	119	111	230	Metros cúbicos	140.79	08/09/2025	31/10/2025	1,791,978.72	1,791,978.72	1,791,978.72	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	FUE250302582472	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de San José, Xochiapulco, Puebla - 92247	Puebla	200	Xochiapulco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochiapulco	92247	30	20	50	Piezas	10	22/09/2025	22/11/2025	1,121,833.80	1,121,833.80	1,084,439.22	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	FUE250202541051	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0 + 000.00 AL KM 0 + 420.00 - 41376	Puebla	200	Xochiapulco	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	41376	76	81	157	Metros Cuadrados	2520	23/06/2025	23/08/2025	2,885,596.83	2,885,596.83	2,885,596.83	2,885,596.83	2,885,596.83	2,885,596.83	Validado avances
2025	3	FUE250202532693	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 21831	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	21831	543	461	1004	Metros Cuadrados	1211	31/05/2025	31/07/2025	2,354,327.61	2,354,327.61	2,354,327.61	2,354,327.61	2,354,327.61	2,354,327.61	Validado avances
2025	3	FUE250202532682	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA - 17230	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	17230	543	461	1004	Metros Cuadrados	789.57	25/05/2025	10/07/2025	1,572,353.19	1,572,353.19	1,572,353.19	1,572,353.19	1,572,353.19	1,572,353.19	Validado avances



Ejercicio del Gasto

Tercer Trimestre 2025

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ACTIVIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_PUESTARIO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FONDOS_ESP	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS		
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco	1,237.99	0													Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco			Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	2,300,000.00	3,253,317.65	3,253,317.65	3,253,317.65	0.00	0.00	0.00		Baño séptico en vivienda.	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,395,858.03	6,812,277.63	6,812,277.63	6,812,277.63	6,812,277.63	6,812,277.63	6,812,277.63		Pavimentaciones.	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	941,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Rehabilitación de camino.	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,220,577.37	1,793,216.71	622,114.60	622,114.60	0.00	0.00	0.00		Alcantarillado.	Validado	
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco	15.64	0														Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	450,000.00	450,015.64	36,081.36	36,081.36	0.00	0.00				Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto de Inversión	541	Vehículos y Equipo Terrestre	500,000.00	500,000.00	430,190.00	430,190.00	397,130.00	397,130.00	397,130.00		Adquisición de patrulla.	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00		Sueldos a elementos.	Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	402,200.53	402,200.53	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95		Caminos.	Validado	



Ejercicio del Gasto

Tercer Trimestre 2025

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FONDO	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS		
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	841,985.00	841,985.00	841,985.00	Pago alumbrado público	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto corriente	271	Vestuario y uniformes	75,259.42	75,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Uniformes a mandos policiaos.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto corriente	853	Otros convenios	164,145.05	164,145.05	164,145.05	164,145.05	164,145.05	164,145.05	164,145.05	Pago a CERESO.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto de Inversión	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	183,296.00	183,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de equipo de cómputo.	Validado



Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_NICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	3	PUE250302601198	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de Sedán tipo patrulla equipado con balzamiento (prevención) Para Seguridad Pública Municipal. (Equipamiento de sedán).	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Programa de Inversión de Seguridad		Municipio de Xochiapulco	21200-2025-FORTAMUN-04	0	0	200	Equipamiento	1	29/09/2025	13/10/2025	110200	110,200.00	110,200.00	77,140.00	77,140.00	77,140.00	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250202545498	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de caminos que conducen a la localidad de la Manzanilla, perteneciente al municipio de Xochiapulco, Puebla. (del km 0+703.30 al km 1+442)	Puebla	200	Xochiapulco	La Manzanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	21200-2025-FORTAMUN-03	141	98	0	Kilómetro	0.74	03/06/2025	03/07/2025	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95	Validado avances
2025	3	PUE250302601197	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de Sedán tipo patrulla equipado con balzamiento (prevención) Para Seguridad Pública Municipal. (Adquisición de sedán)	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Programa de Inversión de Seguridad		Municipio de Xochiapulco	21200-2025-FORTAMUN-04	0	0	200	Vehículos	1	24/09/2025	03/10/2025	319,990.00	319,990.00	319,990.00	319,990.00	319,990.00	319,990.00	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250302582470	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuauhtecomaco, Xochiapulco, Puebla - 95029	Puebla	200	Xochiapulco	Cuauhtecomaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochiapulco	95029	24	16	40	Piezas	8	22/09/2025	22/11/2025	897467	897,467.00	897,467.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250302582471	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuautamanís, Xochiapulco, Puebla - 91315	Puebla	200	Xochiapulco	Cuautamanís	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochiapulco	91315	33	22	55	Piezas	11	15/09/2025	15/11/2025	1234016.85	1,234,016.85	1,084,439.22	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250302582469	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de red de alcantarillado pluvial en la calle 5 de mayo norte en la localidad de Yautetelco, Xochiapulco, Puebla. - 87585	Puebla	200	Xochiapulco	Yautetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xochiapulco	87585	119	111	230	Metros cúbicos	140.79	08/09/2025	31/10/2025	1791978.72	1,791,978.72	1,791,978.72	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250302582472	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de San José, Xochiapulco, Puebla - 92247	Puebla	200	Xochiapulco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochiapulco	92247	30	20	50	Piezas	10	22/09/2025	22/11/2025	1121833.8	1,121,833.80	1,084,439.22	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250202541051	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0 + 000.00 AL KM 0 + 420.00 - 41376	Puebla	200	Xochiapulco	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	41376	76	81	157	Metros Cuadrados	2520	23/06/2025	23/08/2025	2,885,596.83	2,885,596.83	2,885,596.83	2,885,596.83	2,885,596.83	2,885,596.83	Validado avances
2025	3	PUE250202532683	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 21831	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	21831	543	461	1004	Metros Cuadrados	1211	31/05/2025	31/07/2025	2354327.61	2,354,327.61	2,354,327.61	2,354,327.61	2,354,327.61	2,354,327.61	Validado avances
2025	3	PUE250202532682	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PEDRERA, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA - 17230	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	17230	543	461	1004	Metros Cuadrados	789.57	25/05/2025	10/07/2025	1,572,353.19	1,572,353.19	1,572,353.19	1,572,353.19	1,572,353.19	1,572,353.19	Validado avances



Ejercicio del Gasto

Tercer Trimestre 2025

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_PUESTARIO	PROGRAMA_PUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FONDO	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco	1,237.99	0										Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco		Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	2,300,000.00	3,253,317.65	3,253,317.65	3,253,317.65	0.00	0.00	0.00	Baño séptico en vivienda.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco		Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,395,858.03	6,812,277.63	6,812,277.63	6,812,277.63	6,812,277.63	6,812,277.63	6,812,277.63	Pavimentaciones.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco		Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	941,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de camino.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Xochiapulco		Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,220,577.37	1,793,216.71	622,114.60	622,114.60	0.00	0.00	0.00	Alcantarillado.	Validado
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco	15.64	0										Validado	
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco		Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	450,000.00	450,015.64	36,081.36	36,081.36	0.00	0.00	0.00	Red de agua. Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco		Gasto de Inversión	541	Vehículos y Equipo Terrestre	500,000.00	500,000.00	430,190.00	430,190.00	397,130.00	397,130.00	0.00	Adquisición de patrulla.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco		Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	Sueldos a elementos.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco		Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	402,200.53	402,200.53	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95	323,774.95	Caminos.	Validado



Ejercicio del Gasto

Tercer Trimestre 2025

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FONDOS	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRADO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS		
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	841,985.00	841,985.00	841,985.00	Pago alumbrado público	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto corriente	271	Vestuario y uniformes	75,259.42	75,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Uniformes a mandos policíacos.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto corriente	853	Otros convenios	164,145.05	164,145.05	164,145.05	164,145.05	164,145.05	164,145.05	164,145.05	Pago a CERESO.	Validado
2-Partida genérica	2025	3	21	Puebla	200	Xochiapulco	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Xochiapulco			Gasto de Inversión	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	183,296.00	183,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de equipo de cómputo.	Validado



Indicadores

Tercer Trimestre 2025

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	42.85714	42.85714		100	42.86	Validado
2025	3	3	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	57.14286	57.14286		57.14286	100	Validado
2025	3	3	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0		0	100	Validado
2025	3	3	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	75	{just1:(ciclo: 2025,trim:3, just:Otras causas,usuario:judithbatista,fecha:12/10/25)}	52.60698	70.14	Validado
2025	3	3	Puebla	Xochiapulco	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	75	{just1:(ciclo: 2025,trim:3, just:Otras causas,usuario:judithbatista,fecha:12/10/25)}	75	100	Validado



PUEBLA | Bienestar
 Gobierno del Estado
 1914 - 2020
 Secretaría de Bienestar

OPERADO

Coordinación General de
 Desarrollo Regional



MUNICIPIO | Pensar
 PUEBLA | Grande